

Полагане на шпакловъчна смес	м2	5913.6		101 d	3.6.16	25.10.16
Възстановяване на бетонова подливка между фасаден панел и покривен панел по оси "А" и "К"		0	4 раб.	65 d	25.7.16	25.10.16
Разбиване на съществуваща подливка	м2	100.8		65 d	25.7.16	25.10.16
Полагане на шпилки от армировка	кг	259.14		65 d	25.7.16	25.10.16
Изграждане на кофраж по работен чертеж	м2	100.8		65 d	25.7.16	25.10.16
Полагане на бетон В25	м3	10.08		65 d	25.7.16	25.10.16
Греда 2Т профил Н=30см		0	вкл. В поз.4.4	84 d	3.6.16	30.9.16
Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на греда 2Т профил за ППО 3x6 -2	м2	302.4		84 d	3.6.16	30.9.16
Обработка на fugи между покривни панели		0	вкл. В поз.4.4	101 d	3.6.16	25.10.16
Почистване на фуга между панели	м	2160		101 d	3.6.16	25.10.16
Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат /кофраж при възстановяване на обрушени крайща на покривни панели/	м2	432		101 d	3.6.16	25.10.16
Възстановяване с циментно - полимерни материали на fugи между покривни панели	м3	21.6		101 d	3.6.16	25.10.16
Демонтаж и монтаж на парапет по оси "Д" и "Е"		0	вкл. В поз.4.3 и 4.4	104 d	3.6.16	28.10.16
Демонтаж на стоманен парапет	кг	960		101 d	3.6.16	25.10.16
Изработка, доставка и монтаж на място на предпазен парапет (до 10 кг/м)	м	96		101 d	3.6.16	25.10.16
Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция(за бр.анкер)	бр.	70		101 d	3.6.16	25.10.16
Подпорно скеле - между оси А и Д и Е и К	м3	23654		101 d	3.6.16	25.10.16
Превоз на строителни отпадъци	м3	105		78 d	11.7.16	28.10.16
Превоз на строителни отпадъци 1		0		1 d	11.7.16	11.7.16
Превоз на строителни отпадъци 2		0		1 d	22.8.16	22.8.16
Превоз на строителни отпадъци 3		0		1 d	28.9.16	28.9.16
Превоз на строителни отпадъци 4		0		1 d	28.10.16	28.10.16
АРХИТЕКТУРНИ	к-кт	1	4 раб.	70 d	21.7.16	28.10.16
Изграждане на окачен таван от водоустойчив гипсокартон на щендерна конструкция	м3	1800		70 d	21.7.16	28.10.16
ИК	к-кт	1	2 раб.	35 d	7.6.16	25.7.16
Демонтаж и транспортиране на		0		35 d	7.6.16	25.7.16