


Етапи за работа



ЛЕГЕНДА

за един Етап

- 1ва фаза - Подмяна на хидроизолация по технология
- 2ра фаза - Възстановяване на бет.сечение и усилване на колони по оси "Д и Е"
- 3та фаза - Възстановяване на бет.сечение и усилване ППанели "2ТД-24-2" м/у оси "А-Д"
- 4та фаза - Възстановяване на бет.сечение и усилване ППанели "2ТД-24-2" м/у оси "Е-К"

Забележки

1. Настоящият ситуационен план третира изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на покрива на "Филтърнен корпус на ПСПВ Бистрица".
2. Изпълнението е предвидено на етапност /при етапа т.е всяка една температурна fuga/. РСМР се повтарят за всички етапи.
3. Всеки етап се състои от:
 - Почистване
 - Изпълнение на РСМР
 - Приемане и оформяне на Актове и образци за РСМР
 - Преминане към следващ етап.
4. Преди започване на подготовката на стротелните етапи и по време на изпълнение на подготовката да се следи за изпълнение на мероприятията по Информационните листове, приложение към Записката.

В качеството си на Възложител,
упълномощен от Столична община
инж. Данаил Василев Христов
представител на "Софийска вода" АД

НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ПРОЕКТИРАНЕ
Информационен № 10753
инж. ДАНАИЛ
ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ПЪЛН ПРЪКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00502
инж. БОЖИДАР ЛЕСОВСКИ
01.03.2013г.
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - КОНСТРУКТИВНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ "Уотър Индъстри Съпорт Енг Еджукейшън" ЕООД

LEBO engineering
"ЛЕБОинженеринг" ЕООД
София, тел: 02/952-01-71, e-mail: office@lebo.bg
Всички права запазени.

Обект	Ремонтно - възстановителни работи на покрива на сградата "Филтърнен корпус" на ПСПВ Бистрица - с.Бистрица	Част ПБЗ
Черт	Напречен разрез Генплан строителна площадка	Част ПБЗ
Проектант	инж. Данаил Христов	Фаза ПП/РП
Арх	арх. Ангела Малинова	02.2013г.
Вик	инж. Теодора Христова	М1:150
Ек	инж. Русалия Стоянова	
ОВик	инж. Магдолина Йосифова	
Ръководител задача	инж. Божидар Лесовски	
Управител	инж. Божидар Лесовски	черт. 2/2