

КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК по т.3, чл.10 на Наредба 2

Разширение на инсталациите за хлориране на водата в ПСПВ "Панчарево" за допълнително хлориране на водата в Креиковския водопровод

?	НАИМЕНОВАНИЕ	БРОЙ РАБОТНИЦИ	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	1 месец = 22 работни дни	15 работни дни
1	Подготовка на площадката	2	3 дни	■	
2	Линеен изкоп с дълбочина 1,8 и ширина 3 м с минибасер	4	7 дни	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
3	Изкоп на 8 броя правоъгълни шахти 3/3/1,8 м	4	4 дни	■ ■ ■ ■	
4	Изкоп на 1 бр. шахта 3/3/2,8 м	4	2 дни	■ ■	
5	Полагане на обсадни PVC тръби $\phi 110$	3	6 дни	■ ■ ■ ■ ■ ■	
6	Полагане на PVC тръби $\phi 20$, 32, 50	4	8 дни	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
7	Котраж, арматура и подложен бетон	2	1 ден		
8	Полагане на ст. бет. елементи за шахти	4	6 дни	■ ■ ■ ■ ■ ■	
9	Полагане на PVC тръби за КИП и А	4	6 дни	■ ■ ■ ■ ■ ■	
10	Полагане на PVC инсталация за КИП и А	2	4 дни		■ ■ ■ ■
11	Изпитания и настройки	2	3 дни		■ ■ ■
12	Обратен насип	4	3 дни		■ ■ ■
13	Довършителни и възстановителни работи	4	3 дни		■ ■ ■
14	Приемане на обекта				■

Продължителност на строителството -37 работни дни

Максимален брой работници на площадката -15

Изготвил:

инж. К.Софиянска