

да"

пост	ед.м.	к-во	звено - среден бр.работници	работни дни	Start	Finish	May '16
телни работи на търсен корпус" на истрица, обл.	к-кт	1	среден бр.раб. - 30 бр. макс.бр.раб. - 52 бр.	108 d	1.6.16	1.11.16	
СТ 2	к-кт	1		0 d	1.6.16	1.6.16	
РЕМЕННО С-ВО	к-кт	1	2 раб.	2 d	1.6.16	2.6.16	
РИВ	к-кт	1		104 d	3.6.16	28.10.16	
работи		0		104 d	3.6.16	28.10.16	
монтаж на товарен =250 kg	бр.	1	6 раб.	1 d	3.6.16	3.6.16	
	бр.	1	2 раб.	1 d	3.6.16	3.6.16	
доставка и монтаж на адпазен парапет, лек (м)	м	222	4 раб.	1 d	3.6.16	3.6.16	
на метални изделия към инструкция(за бр.анкер)	бр.	205	1 раб.	1 d	3.6.16	3.6.16	
а метални изделия / арапет /	кг	1665	6 раб.	1 d	28.10.16	28.10.16	
боти		0		50 d	6.6.16	12.8.16	
на цилиндрични куполи от ти по средна ос-28 бр.	м2	275.1	5 раб.	2 d	6.6.16	7.6.16	
на стоманен обратен борд поли	кг	2970	3 раб.	2 d	6.6.16	7.6.16	
на изветряла ация до 7 пласта	м2	4284	2 раб.	48 d	8.6.16	12.8.16	
на поцинкована ламарина е по оси А,К,1,8,9,16 - 0.65 см	м2	249.6	вкл. В поз.3.2.3	48 d	8.6.16	12.8.16	
на същ.циментова замазка а 25 см	м2	4284	5 раб.	48 d	8.6.16	12.8.16	
на стоманобетон рано с къртач при ти (същ.борд по оси 8 и 9)	м3	8.1	вкл. В поз.3.2.5	48 d	8.6.16	12.8.16	
роителни отпадъци на очително натоварване	м3	1319.73	1 раб.	48 d	8.6.16	12.8.16	
ине на отвор в ППО-3х4-2-за мя 3		0	5 раб.	19 d	8.6.16	4.7.16	
и разваляне на леко о тръбно скеле, подпорно не на кофража с 3.6м/	м3	2520		16 d	8.6.16	29.6.16	
и разваляне на кофраж за реди, за стени, канали, и, корнизи и др.подобни в сгради с деб. до 15 см	м2	235.48		16 d	8.6.16	29.6.16	
и монтаж на ЛТ ламарина	м2	204.12		16 d	8.6.16	29.6.16	
а и монтаж на профили L45.5	кг	1053.61		16 d	8.6.16	29.6.16	
				16 d	8.6.16	29.6.16	