

а и монтаж на разбонарезни 5.5x38	бр	1456		16 d	8.6.16	29.6.16
а и монтаж на лепило 330 ml	бр	28		16 d	8.6.16	29.6.16
а и монтаж на Армировка - обикн. и средна сложност	кг	2578.24		16 d	9.6.16	30.6.16
а и монтаж на Армировка - обикн. и средна сложност	кг	1692.4		16 d	9.6.16	30.6.16
йл на проектанта (при а и полагане ръчно на бетон	м3	15.68		2 d	1.7.16	4.7.16
е на нови СТБ бордове по 1 оси 8/9-позиция 4		0	5 раб.	20 d	5.7.16	1.8.16
а и разваляне на кофраж за и греди, за стени, канали, ети, корнизи и др.подобни в	м2	510.6		18 d	5.7.16	28.7.16
отка и монтаж на армировка овена и средна сложност от ø о ø 12 мм	кг	2957.52		18 d	5.7.16	28.7.16
а и монтаж на шпилка ф10	кг	165		18 d	5.7.16	28.7.16
а отвори в стоманобетонни и за шпилки ф10	бр	1650		18 d	5.7.16	28.7.16
а и полагане на армиран В20 с бетонпомпа	м3	38.3		2 d	29.7.16	1.8.16
а на закладни части (ЗЧ) и и шевове между покривни 2ТД-24-2"-позиция 1		0		90 d	10.6.16	17.10.16
стване на фуга между панели	м	2160	вкл. В поз.3.2.5	47 d	10.6.16	15.8.16
ботка, доставка и монтаж на в профил 250x150x5 и 205x120x6	кг	5444.8	вкл. В поз.3.2.5	47 d	10.6.16	15.8.16
тайл на проектанта (за връзка стване и полагане на	м2	246	вкл. В поз.3.2.5	47 d	10.6.16	15.8.16
корозионна защита (грунд) на ЗЧ чки)	бр.	3280	вкл. В поз.3.2.5	47 d	10.6.16	15.8.16
риране на метални изделия към нна конструкция(за бр.анкер)	бр.	3280	вкл. В поз.3.2.5	47 d	10.6.16	15.8.16
дашена циментна замазка по ове, тераси, покриви и др. – 2	м2	13608	8 раб.	62 d	14.6.16	9.9.16
средна дебелина на пласта 6 см)	м2	4536	3 раб.	78 d	28.6.16	17.10.16
дашена армирана замазка – 4 см.	м2	4536	3 раб.	78 d	28.6.16	17.10.16
ение на хидро и топлоизолация тове		0		95 d	14.6.16	26.10.16
агане на пародренажна брана	м2	4536	вкл. В поз.3.6.3	69 d	27.6.16	3.10.16
а и монтаж на оотдушници PVC ф75	бр.	118	вкл. В поз.3.6.3	69 d	27.6.16	3.10.16
ава топлоизолация XPS d=10	м2	4536	1 раб.	69 d	27.6.16	3.10.16
дашена циментна замазка по дове, тераси, покриви и др. – 2	м2	4536	3 раб.	62 d	14.6.16	9.9.16
(средна дебелина на пласта 6 см)	м2	4536	3 раб.	78 d	28.6.16	17.10.16
рдашена армирана замазка – 4 см.	м2	4536	3 раб.	78 d	28.6.16	17.10.16
ава на холкер около обратни рдове	м	720	вкл. В поз.3.6.5	70 d	12.7.16	19.10.16
					12.7.16	26.10.16