

1.38
0003730**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

За проверка изпълнението на работи по аварийна ремонтна дейност на подизпълнители на фирма "Софийска вода" АД

Адрес:

Тип работа:

Изпълнител: Работа № Дата: Час:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ДА | НЕ | 1. БЗР - изпълнени ли са посочените изисквания |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.1. -Поставени необходимите пътни знаци, бариери, конуси, сигнална лента |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.2. -Поставени информационни табели |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.3. -Налични ЛПС, фирмено работно облекло, сигнална жилетка (газанализатор, трипод, лебетка изолиращ дихателен апарат, вентилатор, осветление, при влизане в ограничени пространства) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.4. -Осигуряване на пътеки за пешеходци |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.5. -Спазен откос на изкопа или укрепване при необходимост |

Забележка:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ДА | НЕ | 2. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.1. -Изпълнени ли са одобрените схеми по ВОБД на терена |

Забележка:

- | | | |
|----|----|--|
| ДА | НЕ | 3. Технически ръководител на обекта - присъства ли? |
|----|----|--|

Забележка:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ДА | НЕ | 4. СТРОИТЕЛНА ЧАСТ - ИЗКОП - извършени ли са посочените изисквания |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.1. -Рязане на асфалтова и бетонова настилка |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.2. -Извозване на строителни отпадъци |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.3. -Почистване на работната площадка |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.4. -Отстояние на обратната засипка от ръба на изкопа - минимум 1 метър |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.5. -Разбиване на асфалтова или бетонова настилка - чук или къртач |

Забележка:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ДА | НЕ | 5. МОНТАЖНА ЧАСТ - изпълнени ли са посочените изисквания |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.1. -Налични необходимите машини и инструменти |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.2. -Надеждно изпълнение на връзките и правилен монтаж на арматура по водопровода |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.3. -Укрепване на връзките, чупките, правите участъци и арматура |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.4. -Правилен и икономически по-изгоден подбор на материалите |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.5. -Изпълнение на допълнителните инструкции от Инспектор КУВМ |

Забележка:

- | | | |
|----|----|--|
| ДА | НЕ | 6. СПИРАНЕ / ПУСКАНЕ НА ВОДА - налични ли са необходимите ключове и инструменти |
|----|----|--|

Забележка:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ДА | НЕ | 7. ДЕЗИНФЕКЦИЯ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.1. -Наличен ли е зареден препарат за дезинфекция |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.2. -Има ли нужда от дезинфекция |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.3. -Извършена дезинфекция |

Забележка:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ДА | НЕ | 8. ОБРАТНА ЗАПИСКА -изпълнени ли са посочените изисквания |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.1. -Направа на подложка и засипка 10см над теме тръба с пясък при ПЕ и етернитови водопроводи |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.2. -Трамбоване на обратна засипка на пластове през 30 см |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.3. -Изравняване на временната настилка със съществуващата |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.4. -Центриране и нивелиране на гърнета за СК и ПХ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.5. -Почистване на терена след обратната засипка, при нужда измиване с водоноска |

Забележка:

- | | | |
|----|----|---|
| ДА | НЕ | 9. ВРЕМЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА - |
|----|----|---|

Забележка:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ДА | НЕ | 10. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.1. -Възстановена в срок |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.2. -Отговаря ли по качество на съществуващата настилка |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.3. -Обкантена ли е с битум (при тротоарна настилка - фугирана с циментов разтвор) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.4. -Стабилизирана ли са гърнета за СК и ПХ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.5. -Обозначени ли са СК и ПХ с табелки |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.6. -Изградени ли са опорни блокове (площадки) около гърнетата за СК и ПХ при липса на здрава настилка |

Забележка:

Забележка: При сервисна дейност без изкоп се попълват т. 1.3. т. 3, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 9

Извършил проверката:

подпис

име

фамилия