

Заминчена информация по ЗЗЛД

Анекс № 1

Към ДОГОВОР № 8137 от 11/01/2019 година

С предмет

„Рехабилитация на водните камери на резервоар „Коньовица“ с цел осигуряване на водоплътност“

Днес 10.01.2021 г., в гр. София

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

и

Обединение „РТ ТЕХНО-ПРО“ ДЗЗД, с участници „ПРО АРМ“ ЕООД, ЕИК 131453327 и „ОПЕЛ-НЕШЕВ“ ООД, ЕИК 020539286, регистрирано в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 177052830, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №33В, представлявано от Жорж Нешев Нешев в качеството му на упълномощен представител, наричано за краткост в този договор Изпълнител

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

като взеха предвид, че към момента на изтичане на срока за възлагане по настоящия договор за Рехабилитацията на водните камери на резервоар „Коньовица“ се извършва поетапно, без прекъсване на работата на резервоара и съгласно технологичната последователност, заложена в проекта. В процеса на изпълнение на строителните работи, предмет на договор № 8137/2019г., са установени обстоятелства, които към момента на изготвяне на тръжната документация и сключването на договора не е било възможно да се предвидят. След изпълнение на предвидените в проекта подготвителни работи са разкрити редица дефекти, които при проектирането на СМР по настоящия договор не са могли да бъдат видени или точно измерени. Необходимо е тези дефекти да бъдат коригирани, за да се постигнат целите на изпълнявания инвестиционен проект. Това рефлектира в увеличаване на количествата за определени видове работи, както и в необходимостта от изпълнение на нови видове работи. Последните също имат ремонтно-възстановителен характер и не променят предмета на договора. Установените дефекти, заради които се налага изменение на договора са:

- След почистване и оглед на Водна камера 3 се установява:

о наличие на зони с отлепена замазка от стоманобетонната плоча.

о необходимост от възстановителни работи в изпускателната шахта на Водна камера 3 поради подмяната на аварирала изпускателна тръба и наличието на множество пукнатини.

о допълнителни или по-големи пукнатини по дъно и стени.

- След почистване и оглед на Водна камера 2 се установява допълнителни или по-големи пукнатини по дъно и стени.

- След почистване и оглед на Водна камера 1 се установява допълнителни или по-големи пукнатини по дъно, стени и покривна плоча.

Горните обстоятелства са документирани, включително и с фотоснимки и констативни протоколи. За необходимите нови работи са възложени и изготвени проектни разработки.

Характерът на описаните допълнителни работи е такъв, че те трябва да се изпълняват паралелно във времето и на същите участъци, където се извършват основните възложени работи. Последните не могат да бъдат завършени, без да са изпълнени допълнителните работи.

Технологичният процес е значително затруднен от извършващото се строителство и всяко допълнително забавяне се отразява негативно. По тези причини, провеждане на нова обществена поръчка и евентуална смяна на Изпълнителя не са целесъобразни и допустими.

За допълнителните работи е изготвена количествено-стойностна сметка. При определяне на цените за допълнителните количества СМР са ползвани цените от основния договор, а за новите видове работи са приложени условията относно непредвидени разходи в основния договор. Сключиха настоящия Анекс № 1 за изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както следва:

1. Стойността на договора определена в чл. 7 от договора се увеличава с 25 246,29 лв. съгласно приложена количествено-стойностна сметка (КСС).
2. При определяне на цените за допълнителните количества СМР се ползват цените от основния договор №8137, а за новите видове работи се прилагат условията относно непредвидени разходи в основния договор.
3. Срокът за изпълнение на СМР определен в чл. 5 на договора се удължава до 31.03.2021г.
4. Всички останали условия на договор №8137/11.01.2019 г. остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящият Анекс се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

Приложение: Количествено-стойностна сметка

.....
Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложител

.....
Жорж Нешев Нешев
упълномощен представител Обединение
„РТ ТЕХНО-ПРО“ ДЗЗД
Изпълнител