

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
НА ДОГОВОР № 7460/11.07.2017 г.**

за „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр. София - Зона 2: Етап 6 – Реконструкция на канал по ул. „Граф Игнатиев“ в участъка от ул. „Алабин“ до ул. „Солунска“ – канализационни клонове 276, 277, 213 и 214, СО район Средец“

Днес 10.04.....2018 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж. к. Младост 4, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А, представлявано от Арно Валто Де Мулиак в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121105144 и седалище и адрес на управление: София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул.„Г.Илиев“, бл.131, ап.74, представлявано от Иван Цветанов Попов в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

- (1) Реконструкцията на канала по ул. „Граф Игнатиев“ е част от съгласуваните със СО допълнителни инвестиции по ДС от 2009г. Изпълнението на строежа, респективно на Договора, е част от проекта за обновяване на ЦГЧ – Зона 2 и изцяло зависи от предходните дейности, задължение на Столична община, като демонтиране на трамваен релсов път, изместване и/или реконструкция на мрежи на други оператори, възстановителни работи и други, които попадат в обхвата на дейностите на поръчката на Столична община.
- (2) Планираното от Столична община започване на дейности по изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на град София – Зона 2“ през 2017 се забави поради прекратяване на процедурата за избор на изпълнител (Решение № СОА17-РД93-58 от 23.03.2017).
- (3) С Решение № СОА17-РД93-157 от 08.08.2017 е открита процедура за избор на Изпълнител, която е в процес и в момента. Публично известната информация от СО е, че планират да изпълняват проекта през лятото на 2018.
- (4) Това налага удължаване на срока на Договор № 7459/11.07.2017 допълнително с 18 месеца с цел постигане на планираните срокове на Столична община за започване на дейностите, предшестващи дейностите по ВиК мрежата, от избрания Изпълнител. Удължението покрива и евентуално ново отлагане на стартиране на работата в ЦГЧ – Зона 2, като обхваща летните месеци и на 2019.


**На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП (Закон за обществени поръчки)
СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:**

чл.1. Срокът на договора се удължава с 18 (осемнадесет) месеца, считано от 11.07.2018.

чл.2. Изпълнителят следва да удължи срока на представената банкова гаранция за изпълнение съобразно удължения срок на договора.

чл.3. Всички останали условия на Договор № 7459/11.07.2017 остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


Арно Валто Де Мулиак
Изпълнителен Директор
„Софийска вода“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Иван Попов
Управител
„Ивкомплект“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ


Handwritten signature