

АНЕКС № 1
към ДОГОВОР № 7766/15.02.2018г.
за Извършване на Ремонтни строително-монтажни работи
за зонирание на Пясъчно поле в ПСПВ „Бистрица“

Днес 30.11. 2018 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж. к. Младост 4, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от Васил Борисов Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

„БАТПЕЛ“ ЕООД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131127064, представлявана от Иво Любенов Иванов в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

(1) След започване на СМР за изпълнението на строежа предмет на договора са установени редица обстоятелства, които не са отразени в наличната строителна документация за ПСПВ Бистрица и не са били известни при изготвянето на проекта. От тях произтича необходимост от изпълнение на непредвидени видове работи в значителни количества, както и завишаване на количествата на някои от проектните СМР. Споменатите обстоятелства са следните:

- При изкопните работи са разкрити подземни комуникации – проводни и електрически кабели и наличие на стоманобетонни панели и колектори, чието наличие не е било известно и не са били взети предвид в проекта;
- След разрушаване на съществуващата бетонна настилка, под нея са разкрити стоманобетонни панели, чието съществуване също не беше предварително известно. За да бъдат изпълнени изкопите за проектните стоманобетонни стени и канали се наложи рязане и разбиване на панелите, което не е предвидено по проект. От това произтече и завишаване на количествата на едрия добавъчен материал и на пясъка за изравняване на основата, както и необходимостта от полагане на полиетиленово платно под армировката. За да се гарантира якостта на бетоновата настилка, положена върху направения насип, се наложи да се монтира армировъчна мрежа N8 20/20. При изпълнението на разделителните фуги на настилка се наложи допълнително да се укрепят дъските с монтаж на армировъчни пръти N10.
- Установена беше и разлика в котите на терен, спрямо проектните, от които произтече необходимост от допълнителни земни работи.

(2) Посоченото обстоятелство не е могло да бъде предвидено от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но води до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му,

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се споразумяха с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Общата стойност на договора се увеличава с 71 811,25 лв. без ДДС.

чл. 2. Всички останали условия на Договор с № 7766/15.02.2018 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД

Васил Тренев
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
Възложител

Иво Иванов
Управител
„БАТПЕЛ“ ЕООД
Изпълнител

Обект: „Зониране на пясъчното поле в ПСПВ "Бистрица"“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СОФИЙСКА ВОДА" АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БатПел"ЕООД

№	Видове СМР	мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
Завишени количества					
1	Разбиване на армирана бетонова настилка с компресорен къртач	м2	150.00	5.20	780.00
2	Доставка и полагане на основа от нестандартна баластра с деб 30 см	м3	350.00	27.26	9541.00
3	Доставка и полагане на пясък с деб 5 см за подравняване на основата	м3	70.00	26.00	1820.00
4	Доставка и полагане на полиетиленово платно	м2	1200.00	2.30	2760.00
5	Разпробиване на отвори с ударно-пробивна техника с Ф14мм и дълбочина 150мм в стоманобетон	бр.	2000.00	5.20	10400.00
6	Доставка и монтаж на армировъчни пръти N10 със смола	бр.	2100.00	5.20	10920.00
7	Натоварване на бетонови отпадъци на камион	м3	350.00	9.80	3430.00
8	Превоз на строителни отпадъци на регламентирано депо	т	200.00	14.40	2880.00
Непредвидени количества					
9	Армировъчна мрежа N8 20/20 - доставка и полагане	м2	1200.00	6.27	7524.00
10	Демонтаж стоманобетонени панели-бр.	бр	5.00	30.85	154.25
11	Изпълнение на кофраж на фуги	м'	1100.00	4.10	4510.00
12	Разбиване на бетонови плочи	м3	150.00	101.81	15271.50
13	Ръчен изкоп	м3	50.00	23.71	1185.50
14	Прехвърляне на земни почви	м3	100.00	6.35	635.00
Общо /лв без ДДС/:					71 811.25